



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARIA DE
**DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**
DEL ESTADO DE GUERRERO



2021 - 2024
Unidos por la historia de Alcozauca!

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO: ALCOZAUCA

CAMINO: AHUEJUTLA - SAN JOSÉ LAGUNA

META: 3.30 KM

ANCHO DE CALZADA: 6.00 M

16.1.- INFORME FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

000222



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



**PERIODO 2021 - 2024
INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL**

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de Mayo de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIÓ A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **PRIMER MES (ABRIL)** DEL CAMINO DENOMINADO: CAMINO AHUEJUTLA – SAN JOSÉ LAGUNAS, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 0 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 0 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIÉNDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.0KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.3 KM	0 M	0	16,170,000	4,851,000	2,722,500	16.84

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
0	0	0	0	0	0	0

ATENTAMENTE

C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. YOSEMI CAMPOS ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.
PRESIDENCIA
2021 2024

000223



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de junio de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIÓ A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO MES (MAYO)** DEL CAMINO DENOMINADO: CAMINO AHUEJUTLA – SAN JOSÉ LAGUNAS, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 130 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 230 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIÉNDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.280 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.3 KM	900 M	3.41	16,170,000	4,851,000	3,395,742.32	21.0

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
280	130	280	0	0	0	0

ATENTAMENTE



**C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA**

**ING. YOSEMEL CAMPOS ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA**

2021 2024





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL

ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO., A 1 DE JULIO DE 2022.

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **TERCER MES (JUNIO)** DEL CAMINO DENOMINADO: CAMINO AHUEJUTLA – SAN JOSÉ LAGUNAS, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 700 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 700 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 700 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	700 M	9.09	16,170,000	9,702,000	4,562,426.48	28.22

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
700	700	730	0	0	0	0

ATENTAMENTE



C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

2021 2024

ING. YOSEM CAMPOS ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



**PERIODO 2021 - 2024
INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL**

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de Agosto de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO MES (JULIO) DEL CAMINO DENOMINADO: CAMINO AHUEJUTLA – SAN JOSÉ LAGUNAS, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 880 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 880 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.930 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	930 M	15.41	16,170,000	9,702,000	8,417,625.36	52.06

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
930	880	930	230	230	180	230

ATENTAMENTE


 H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL DEL
 MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.
SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA


ING. YOSEM CAMPOS ESTRADA
 SUPERVISOR DE OBRA

2021  2024





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



**PERIODO 2021 - 2024
INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL**

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de Septiembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES (AGOSTO) DEL CAMINO DENOMINADO: CAMINO AHUEJUTLA – SAN JOSÉ LAGUNAS, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1460 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1750 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.80 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	800 M	24.37	16,170,000	9,702,000	8,783,193.4	54.32

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1470	1470	1470	280	330	280	330

ATENTAMENTE



C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ING. YOSEM CAMPOS ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

2021 2024





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



**PERIODO 2021 - 2024
INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL**

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de Octubre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEXTO MES (SEPTIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: CAMINO AHUEJUTLA – SAN JOSÉ LAGUNAS, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 900 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1520 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.63 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	1.22 KM	36.9	16,170,000	14,553,00.0	9,675,972.75	59.84

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
940	940	940	940	1630	1520	1630

ATENTAMENTE



**C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING. YOSEMIL CAMPOS ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA**

2021 2024

000228





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



**PERIODO 2021 - 2024
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL**

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de Noviembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO MES (OCTUBRE) DEL CAMINO DENOMINADO: CAMINO AHUEJUTLA – SAN JOSÉ LAGUNAS, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1000 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1140 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.41 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	1.41 KM	42.7	16,170,000	14,553,00.0	11,616,407.49	71.84

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1,140	1,140	1,140	1,140	1,800	1,690	1,800

ATENTAMENTE



C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

2021 2024

ING. YOSEM CAMPOS ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de Diciembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL OCTAVO MES (NOVIEMBRE) DEL CAMINO DENOMINADO: CAMINO AHUEJUTLA – SAN JOSÉ LAGUNAS, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1000 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1500 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.59 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	1.59 KM	48.18	16,170,000	14,553,00.0	13,453,884.09	83.2

I z q u i e r d a			Empedrado Central	D e r e c h a		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1440	1440	1430	1420	1850	1770	1850

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE ALCOZAUCA
DE GUERRERO, GRO.

C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. YOSEMIL CAMPOS ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

021 2024



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 31 de Diciembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **NOVENO MES (DICIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: CAMINO AHUEJUTLA – SAN JOSÉ LAGUNAS, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 2841 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 3,300 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 3.30 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	3.30 KM	100	16,170,000	16,170,000	16,137,819.21	99.8

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300

ATENTAMENTE



C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. YOSEMÍ CAMPOS ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**
DEL ESTADO DE GUERRERO



ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO: ALCOZAUCA

CAMINO: AHUEJUTLA - SAN JOSÉ LAGUNA

META: 3.30 KM

ANCHO DE CALZADA: 6.00 M

16.2.- INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL

000232



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de Julio de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT**


EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **PRIMER TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)** DEL CAMINO DENOMINADO: CAMINO AHUEJUTLA - SAN JOSÉ LAGUNAS, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE 1 ALCATARILLAS, 1 UN MURO DE CONTENCIÒN Y 720 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.930 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	700 M	9.09	16,170,000	9,702,000	4,562,426.48	28.22

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
700	700	700	0	0	0	0

ATENTAMENTE


**C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**


**ING. YOSEMI CAMPOS ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA**





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de Octubre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: CAMINO AHUEJUTLA - SAN JOSÉ LAGUNAS, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE 1550 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1520 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.22 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	1.22 KM	36.9	16,170,000	14,553,00.0	9,675,972.75	59.84

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
940	940	940	940	1630	1520	1630

ATENTAMENTE

**C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING. YOSEMÍ CAMPOS ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA**





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.
PERIODO 2021 - 2024**



INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 31 de Diciembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **TERCER TRIMESTRE (OCTUBRE – DICIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: CAMINO AHUEJUTLA – SAN JOSÉ LAGUNAS , TRAMO A EJECUTAR: DEL KM0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE 2841 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 3.3 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:**

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	3.30 KM	100	16,170,000	16,170,000	16,137,819.21	99.8

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300


C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021  2024

ATENTAMENTE


ING. YOSEMI CAMPOS ESTRADA
 SUPERVISOR DE OBRA

