



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**
DEL ESTADO DE GUERRERO



ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO: ALCOZAUCA DE GUERRERO

CAMINO: IXCUINATUYAC - ZOYATLAN DE JUAREZ

META: 3.30 KM

ANCHO DE CALZADA: 6.00 M

16.1.- INFORME FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

000816220



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 01 de mayo de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE


EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **PRIMER MES (ABRIL)** DEL CAMINO DENOMINADO: IXCUINATOYAC-ZOYATLAN DE JUAREZ, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: COMPRA DE INSUMOS PARA SU USO EN OBRA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	0.00 KM	0.00	16.17 MDP	\$4,851,000.00	\$2,762,500.00	17.08

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
0	0	0	0	0	0	0


ATENTAMENTE



C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



2021 2024



ING. JUAN DANIEL LOPEZ BAUTISTA
SUPERVISOR DE OBRA





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 01 de junio de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO MES (MAYO)** DEL CAMINO DENOMINADO: IXCUINATUYAC-ZOYATLAN DE JUAREZ, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: TRABAJOS DE PEPENACIÒN DE PIEDRA PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO CON CONCRETO EN CORONA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	0.00 KM	0.00	16.17 MDP	\$4,851,000.00	\$3,178,614.20	19.66

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
0	0	0	0	0	0	0

ATENTAMENTE



C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN DANIEL LOPEZ BAUTISTA
SUPERVISOR DE OBRA

2021 2024

00080822





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de julio de 2022.

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **TERCER MES (JUNIO)** DEL CAMINO DENOMINADO: IXCUINATOYAC-ZOYATLAN DE JUAREZ, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 352 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 352 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.15 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	0.15 KM	4.55	16.17 MDP	\$9,702,000.00	\$4,142,907.93	25.62

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
	0	0	0	352	352	352

ATENTAMENTE

C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN DANIEL LOPEZ BAUTISTA
SUPERVISOR DE OBRA

2024

000319
000223



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de Agosto de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **CUARTO MES (JULIO)** DEL CAMINO DENOMINADO: IXCUINATOYAC-ZOYATLAN DE JUAREZ, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 844 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 986 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.42 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	0.42 KM	12.73	16.17 MDP	\$9,702,000.00	\$8,140,825.90	50.35

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
0	0	0	0	986	986	986

ATENTAMENTE



**C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA**

**ING. JUAN DANIEL LOPEZ BAUTISTA
SUPERVISOR DE OBRA**

2021 2024

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Mpio. de Alcozauca de Guerrero, Gro., C.P. 41670
Tel. 01 (757) 47-690-79 y 01 (757) 47-6-90-80 ayuntamientoalcozauca@gmail.com



00000024



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



**PERIODO 2021 - 2024
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL**

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de septiembre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **QUINTO MES (AGOSTO)** DEL CAMINO DENOMINADO: IXCUINATUYAC-ZOYATLAN DE JUAREZ, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1738 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1948 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.83 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	0.83 KM	25.15	16.17 MDP	\$9,702,000.00	\$9,411,456.67	58.20

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
0	0	0	0	1948	1948	1948



**C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

**ING. JUAN DANIEL LOPEZ BAUTISTA
SUPERVISOR DE OBRA**

2021 2024

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Mpio. de Alcozauca de Guerrero, Gro., C.P. 41670
Tel. 01 (757) 47-690-79 y 01 (757) 47-6-90-80 ayuntamientoalcozauca@gmail.com

000021225





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de octubre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEXTO MES (SEPTIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: IXCUINATUYAC-ZOYATLAN DE JUAREZ, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1738 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1616 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.700 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	1.66 KM	50.30	16.17 MDP	\$9,702,000.00	\$9,629,779.99	59.55

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1450	1450	1450	1450	1948	1948	1948

ATENTAMENTE


C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA


ING. JUAN DANIEL LOPEZ BAUTISTA
 SUPERVISOR DE OBRA





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.
PERIODO 2021 - 2024**



INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de noviembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEPTIMO MES (OCTUBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: IXCUINATOYAC-ZOYATLAN DE JUAREZ, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1738 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1948 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.82 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	1.82 KM	55.15	16.17 MDP	\$14,553,000.00	\$13,421,072.39	83.00

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1720	1720	1720	1720	1948	1948	1948

ATENTAMENTE

C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ING. JUAN DANIEL LOPEZ BAUTISTA
SUPERVISOR DE OBRA



0000227
000823



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.
PERIODO 2021 - 2024**



INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de diciembre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **OCTUVO MES (NOVIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: IXCUINATUYAC-ZOYATLAN DE JUAREZ, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1999 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1948 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.90 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	1.90 KM	57.58	16.17 MDP	\$14,553,000.00	\$14,118,097.56	87.31

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1980	1720	1980	1720	1980	1948	1980


AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE ALCOZAUCA
DE GUERRERO
PRESIDENCIA



**C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

ATENTAMENTE



**ING. JUAN DANIEL LOPEZ BAUTISTA
SUPERVISOR DE OBRA**

000000228





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.
PERIODO 2021 - 2024**



INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 31 de diciembre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **NOVENO MES (DICIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: IXCUINATUYAC-ZOYATLAN DE JUAREZ, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 3300 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 3300 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 3.30 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	3.30 KM	100.00	16.17 MDP	\$16,137,920.16	\$16,137,920.16	99.80

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300

ATENTAMENTE



C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ING. JUAN DANIEL LOPEZ BAUTISTA
SUPERVISOR DE OBRA

000325
000229



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**
DEL ESTADO DE GUERRERO



ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO: ALCOZAUCA DE GUERRERO

CAMINO: IXCUINATUYAC -ZOYATLAN DE JUAREZ

META: 3.30 KM

ANCHO DE CALZADA: 6.00 M

16.2.- INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL

00092030



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 01 de julio de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **PRIMER TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)** DEL CAMINO DENOMINADO: IXCUINATOYAC-ZOYATLAN DE JUAREZ, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 352 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 352 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.15 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	0.15 KM	4.55	16.17 MDP	\$9,702,000.00	\$4,142,907.93	25.62

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
0	0	0	0	352	352	352

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE ALCOZAUCA
DE GUERRERO, GRO.

**C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

2021 2024

**ING. JUAN DANIEL LOPEZ BAUTISTA
SUPERVISOR DE OBRA**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 01 de octubre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: IXCUINATUYAC-ZOYATLAN DE JUAREZ, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1738 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1616 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.700 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	1.66 KM	50.30	16.17 MDP	\$9,702,000.00	\$9,629,779.99	59.55

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1450	1450	1450	1450	1948	1948	1948



EL AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE ALCOZAUCA
DE GUERRERO, GRO.
PRESIDENCIA

**C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

ATENTAMENTE

**ING. JUAN DANIEL LOPEZ BAUTISTA
SUPERVISOR DE OBRA**

2021 2024



000002023



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



**PERIODO 2021 - 2024
INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL**

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 31 de diciembre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **TERCER TRIMESTRE (OCTUBRE – DICIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: IXCUINATUYAC-ZOYATLAN DE JUAREZ, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 3300 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 3300 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 3.30 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.30 KM	3.30 KM	100.00	16.17 MDP	\$16,137,920.16	\$16,137,920.16	99.80

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300



ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE ALCOZAUCA
DE GUERRERO, GRO.

**C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

2021 2024

**ING. JUAN DANIEL LOPEZ BAUTISTA
SUPERVISOR DE OBRA**