



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**
DEL ESTADO DE GUERRERO



ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO: ALCOZAUCA DE GUERRERO

CAMINO: CRUCERO DE XOCHAPA-MELCHOR OCAMPO

META: 3.75 KM

ANCHO DE CALZADA: 6.00 M

16.1.- INFORME FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

000226



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 01 de mayo de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **PRIMER MES (ABRIL)** DEL CAMINO DENOMINADO: CRUCERO DE XOCHAPA-MELCHOR OCAMPO, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: COMPRA DE INSUMOS PARA SU USO EN OBRA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.00 KM	0.00 KM	0.00	14.70 MDP	\$4,410,000.00	\$2,722,500.00	18.52

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
0	0	0	0	0	0	0

ATENTAMENTE


C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA


ING. ARTEMIO SANTOS ABRAHAM
SUPERVISOR DE OBRA

2021 2024

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Mpio. de Alcozauca de Guerrero, Gro., C.P. 41670
 Tel. 01 (757) 47-690-79 y 01 (757) 47-6-90-80 ayuntamientoalcozauca@gmail.com

000227





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



**PERIODO 2021 - 2024
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL**

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 01 de junio de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO MES (MAYO)** DEL CAMINO DENOMINADO: CRUCERO DE XOCHAPAMELCHOR OCAMPO, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: TRABAJOS DE PEPENACIÒN DE PIEDRA PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO CON CONCRETO EN CORONA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.00 KM	0.00 KM	0.00	14.70 MDP	\$4,410,000.00	\$3,395,742.32	23.10

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
0	0	0	0	0	0	0

ATENTAMENTE



SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ING. ARTEMIO SANTOS ABRAHAM
SUPERVISOR DE OBRA

000228





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de julio de 2022.

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **TERCER MES (JUNIO)** DEL CAMINO DENOMINADO: CRUCERO DE XOCHAPA-MELCHOR OCAMPO, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 270 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 270 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.27 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.00 KM	0.27 KM	9.00	14.70 MDP	\$8,820,000.00	\$4,562,426.48	31.04

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
270	270	270	270	270	270	270

ATENTAMENTE

C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ING. ARTEMIO SANTOS ABRAHAM
SUPERVISOR DE OBRA

000229





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de Agosto de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **CUARTO MES (JULIO)** DEL CAMINO DENOMINADO: CRUCERO DE XOCHAPA-MELCHOR OCAMPO, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 620 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 620 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.62 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.00 KM	0.62 KM	20.67	14.70 MDP	\$8,820,000.00	\$3,855,198.88	57.26

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
620	620	620	620	620	620	620

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE ALCOZAUCA
DE GUERRERO
C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARTEMIO SANTOS ABRAHAM
SUPERVISOR DE OBRA

000230

2021 2024





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de septiembre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **QUINTO MES (AGOSTO)** DEL CAMINO DENOMINADO: CRUCERO DE XOCHAPAMELCHOR OCAMPO, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1000 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1000 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.00 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.00 KM	1.00 KM	33.33	14.70 MDP	\$8,820,000.00	\$8,783,193.40	59.75

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

ATENTAMENTE



C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ING. ARTEMIO SANTOS ABRAHAM
SUPERVISOR DE OBRA

000231

2021 2024





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de octubre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEXTO MES (SEPTIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: CRUCERO DE XOCHAPA-MELCHOR OCAMPO, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1800 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1800 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.80 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.00 KM	1.80 KM	60.00	14.70 MDP	\$8,820,000.00	\$8,790,608.82	59.80

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

ATENTAMENTE



C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARTEMIO SANTOS ABRAHAM
SUPERVISOR DE OBRA

2021 2024

000232

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Mpio. de Alcozauca de Guerrero, Gro., C.P. 41670
Tel. 01 (757) 47-690-79 y 01 (757) 47-6-90-80 ayuntamientoalcozauca@gmail.com





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



**PERIODO 2021 - 2024
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL**

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de noviembre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaría de la SDUOPOT
P R E S E N T E**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEPTIMO MES (OCTUBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: CRUCERO DE XOCHAPAMELCHOR OCAMPO, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1800 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 2390 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 2.39 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.00 KM	2.39 KM	79.67	14.70 MDP	\$13,230,000.00	\$12,209,355.35	83.06

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390

ATENTAMENTE


C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA


ING. ARTEMIO SANTOS ABRAHAM
SUPERVISOR DE OBRA

000233





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 1 de diciembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **OCTAVO MES (NOVIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: CRUCERO DE XOCHAPAMELCHOR OCAMPO, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1800 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 2900 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 2.90 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.00 KM	2.90 KM	96.67	14.70 MDP	\$13,230,000.00	\$13,157,826.94	89.51

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900

ATENTAMENTE

C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ING. ARTEMIO SANTOS ABRAHAM
SUPERVISOR DE OBRA





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 31 de diciembre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
P R E S E N T E**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **NOVENO MES (DICIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: CRUCERO DE XOCHAPAMELCHOR OCAMPO, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+750, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 3750 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 3750 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 3.75 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.75 KM	3.75 KM	100.00	18.375 MDP	\$18,338,395.65	\$18,338,395.65	99.80

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750

ATENTAMENTE

C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ING. ARTEMIO SANTOS ABRAHAM
SUPERVISOR DE OBRA

000235



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**
DEL ESTADO DE GUERRERO



ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO: ALCOZAUCA DE GUERRERO

CAMINO: CRUCERO DE XOCHAPA-MELCHOR OCAMPO

META: 3.75 KM

ANCHO DE CALZADA: 6.00 M

16.2.- INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL

000236



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



**PERIODO 2021 - 2024
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL**

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 01 de julio de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **PRIMER TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)** DEL CAMINO DENOMINADO: CRUCERO DE XOCHAPA-MELCHOR OCAMPO, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 270 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 270 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.27 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.00 KM	0.27 KM	9.00	14.70 MDP	\$8,820,000.00	\$4,562,426.48	31.04

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
270	270	270	270	270	270	270

ATENTAMENTE



SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARTEMIO SANTOS ABRAHAM
SUPERVISOR DE OBRA

2021 2024





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



**PERIODO 2021 - 2024
INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL**

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 01 de octubre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT**

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: CRUCERO DE XOCHAPA-MELCHOR OCAMPO, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 1800 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 1800 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.80 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.00 KM	1.80 KM	60.00	14.70 MDP	\$8,820,000.00	\$8,790,608.82	59.80

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

ATENTAMENTE



C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ING. ARTEMIO SANTOS ABRAHAM
SUPERVISOR DE OBRA

2021 2024



000238



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ALCOZAUCA DE GUERRERO,
GUERRERO.**



PERIODO 2021 - 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL

Alcozauca de Guerrero, Gro., a 31 de diciembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT

EL QUE SUSCRIBE C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **TERCER TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: CRUCERO DE XOCHAPA-MELCHOR OCAMPO, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+750, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA,** FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 3750 ML DE CUNETAS CONCLUIDOS, 3750 ML EN SUPERFICIE DE EMPEDRADO, Y TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 3.75 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.75 KM	3.75 KM	100.00	18.375 MDP	\$18,338,395.65	\$18,338,395.65	99.80

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE
DE GUERRERO, GRO.
PRESIDENCIA

C. SEBASTIÁN ORTIZ SAYAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARTEMIO SANTOS ABRAHAM
SUPERVISOR DE OBRA

000239

21 2024

